

工事名：砂川市義務教育学校建設工事（建築主体工事）

### 質疑に対する回答(第 2 次)

No.	質疑事項	回 答
1	<p>ピット内壁 打込断熱材について A-029 仕上表(断熱)及び各矩計図の 土に接するピット壁に XPSt50 の図示 がありますが発注内訳書 内装工事 【断熱材】にピット壁 XPS 板打込 t50 の項目数量がありません。 校舎棟 1430m<sup>2</sup>、アリーナ 30m<sup>2</sup> をそれ ぞれに追加して宜しいでしょうか。</p>	<p>貴見の通りです。 数量は下記とし追加してください。 校舎：1427 m<sup>2</sup> アリーナ：26.9 m<sup>2</sup></p>
2	<p>杭地業 アリーナ 杭補強数について 発注内訳書 アリーナ 杭地業に記載の FT キャップ φ600 標準タイプ 12 個、φ 600 引抜タイプ 5 個、引抜抵抗用棒鋼 φ 600 用 30 本は構造図より φ600 標準 タイプ 10 本、φ600 引抜タイプ 7 本、引抜 抵抗用棒鋼 φ600 用 42 本と読替えて 宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。</p>