平成23年度　最終処分場維持管理状況

施設設置者名	砂川市長　善　岡　雅　文				
施設名	砂川市ごみ処理場				
施設所在地	砂川市焼山432番地2				
許可(届出)年月日	平成5年5月20日	許可番号	衛施第191-1号	技術管理者名	亀谷　尚弘
埋立地面積	28,000㎡	埋立容量	258,000㎥	しゃ水工	有孔管（浪付加工管）
浸出水処理施設規模	140㎥/日（平均）	浸出水処理方式	回転円板＋凝集沈殿＋滅菌処理		
埋立対象廃棄物	家庭系及び事業系一般廃棄物				

○　埋立状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
直接埋立ごみ量（t）		66.5	10.5	39.7	96.9	25.7	52.2	16.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.0
	収集ごみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	直搬ごみ（一廃）	66.5	10.5	39.7	96.9	25.7	52.2	16.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	313.0
	直搬ごみ（産廃）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
焼却残渣（t）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中間処理残渣（t）		29.9	26.9	29.5	0.0	0.0	0.0	8.5	26.9	24.3	19.9	8.9	22.0	196.9
埋立ごみ量（ｔ）		96.4	37.4	69.2	96.9	25.7	52.2	25.0	31.9	24.3	19.9	8.9	22.0	509.9
埋立ごみ量（m3）		160.0	62.1	114.9	160.9	42.7	86.7	41.5	53.0	40.3	33.0	14.8	36.6	846.4
覆土量（m3）		22.6	8.8	16.2	22.7	6.0	12.2	5.9	7.5	5.7	4.7	2.1	5.2	119.3
埋立容量（m3）		182.6	70.8	131.1	183.5	48.7	98.9	47.4	60.4	46.0	37.7	16.9	41.7	965.7

※　前年度末の埋立残余容量　　89,195m3

○　地下水、放流水等の状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値
浸出水	pH	6.2	6.9	6.4	6.8	7.0	7.0	6.8	6.9	6.0	6.6	6.4	6.5	7.0
	BOD又はCOD(mg/L)	19.0	15.0	17.0	18.0	19.0	23.0	18.0	16.0	13.0	14.0	13.0	13.0	23.0
	SS(mg/L)	58.0	63.0	55.0	49.0	59.0	77.0	14.0	72.0	52.0	66.0	65.0	63.0	77.0
	窒素含有量(mg/L)													
放流水	pH	6.9	7.0	7.0	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	6.8	7.1	7.3	7.4	7.7
	BOD又はCOD(mg/L)	8.2	8.2	9.6	9.2	12.0	10.0	8.4	7.2	7.4	7.6	7.4	7.4	12.0
	SS(mg/L)	3.0	4.0	7.0	4.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	7.0
	窒素含有量(mg/L)	31.0	30.0	32.0	34.0	36.0	27.0	24.0	23.0	25.0	24.0	26.0	26.0	36.0
地下水	電気伝導率(上流)		13.0	13.0	12.0	11.0	12.0	12.0	14.0					14.0
	電気伝導率(下流)		62.0	62.0	62.0	61.0	43.0	34.0	56.0					62.0
	塩化物ｲｵﾝ(上流)		7.5	7.2	7.1	7.4	7.2	7.2	7.6					7.6
	塩化物ｲｵﾝ(下流)		15.0	15.0	15.0	14.0	9.4	9.3	14.0					15.0

○　その他施設の状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
悪臭の発散状況	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	
害虫等の発生状況	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	
覆土の状況	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	
ごみの飛散、流出	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	(適)・否	
浸出水の内部貯留	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	無・(有)	
法面、擁壁等の崩壊	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	(無)・有	